




FICHA DE CONTROL ANDAMIO TELESCÓPICO



Fecha de control : _____	Referencia del material : _____	Fecha de compra : _____
Nombre del responsable de control : _____	Nombre del fabricante : _____	Número de identificación : _____

	CONFORMIDAD			
			Comprobar que la trampilla funciona correctamente y que regresa sola a la posición cerrada.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PRODUCTO PLEGADO	SÍ	NO	Comprobar los sistemas de bloqueo por tornillos y pernios de cada rodapiés.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobar que el accesorio de ayuda a la carga por una sola persona «EMBARQ» está instalado. (Atención: en algunos casos, este accesorio es opcional).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PROTECCIONES ANTICAÍDAS Y DIAGONALES	SÍ NO
Comprobar que la correa de bloqueo para el transporte está instalada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobar que las diagonales se encajan sin problema y que los tubos no están obstruidos.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
LA BASE Y LAS RUEDAS	SÍ	NO	Comprobar que dichas diagonales no están deformadas.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobar que ninguno de los elementos está deformado ni deteriorado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobar que el sistema de sujeción de las diagonales en los montantes del XTower es eficaz.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobar el estado de las soldaduras y uniones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobar la presencia de las correas de sujeción de las barandillas plegables.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobar los mecanismos de bloqueo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobar que las bisagras de las barandillas no están deterioradas.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobar el estado del neumático de las ruedas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobar la presencia y el buen estado de los pasadores de sujeción de las barandillas.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobar el funcionamiento correcto de los frenos de ruedas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobar que los sistemas centrales de las barandillas son eficaces.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobar la presencia de pasadores para el ajuste de la altura de las ruedas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ESTABILIZADORES	SÍ NO
Comprobar que el sistema de base plegable no está torcido y se abre por completo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobar que los estabilizadores no están deformados ni deteriorados.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobar el sistema de bloqueo del travesaño plegable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobar el estado de los dispositivos de fijación de los elementos.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ESCALERAS TELESCÓPICAS	SÍ	NO	Comprobar el deslizamiento correcto de los elementos.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobar el(los) sistema(s) de bloqueo de las escaleras entre sí desplegadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobar los anillos de ajuste y bloqueo.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobar que las ranuras de deslizamiento de los planos de escaleras no presentan obstrucciones y están limpias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobar el estado de la zapata de los extremos.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobar el estado de las soldaduras.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Comprobar que el deslizamiento de las escaleras se lleva a cabo de manera óptima.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PLATAFORMA Y SEGURIDAD	SÍ	NO		
Comprobar que la plataforma consta de 4 rodapiés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Comprobar que los rodapiés disponen de su sistema de bloqueo por correa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Comprobar el estado de los largueros de soporte de la plataforma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Conclusión : Producto apto Producto a reparar Producto a reformar

Próxima fecha de comprobación :

Observación :

No olvide comprobar que dispone del manual de montaje/desmontaje de su andamio